

L_AICM
 AICM DISPONIBILIDAD O SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AÑO
 Período Actual: SEP-21
 fecha: 03-NOV-21 09:24:47

Divisa: MXN
 Ningún Mayor específico solicitado

	AA-Presupuesto			PPTO MODIFICADO	AA-Compromiso		AA-Real		AA-Real		AA-Real		M001	E026	K005	K027	K028
	sep-21	sep-21	sep-21		sep-21	sep-21	sep-21	sep-21	sep-21	sep-21	sep-21						
Programas y proyectos de inversión	PPTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES		PPTO PRECOMP	PPTO COMPROM	PPTO DEVEN	PPTO EJERCIDO	PPTO PAGADO	DISPONIBLE	O001						
1909KDN0003 Rehabilitación de infraestructura sanitaria y equipamiento de baños en el AICM	0	52,559,552.00	0	52,559,552.00	0	14,276,890.26	-0.01	0	22,960,457.19	15,322,204.56	0	0	0	22,960,457.19	0	0	
1909KDN0010 Rehabilitación de subestaciones eléctricas	0	127,555,162.00	0	127,555,162.00	61,000,000.00	20,187,357.43	1,693,364.72	0	36,589,860.09	8,084,579.76	0	0	0	36,589,860.09	0	0	
1909KDN0011 Bahía de salida (Cabecera 05L) y prolongación de Rodaje B1	0	411,840,000.00	337,840,000.00	74,000,000.00	0	43,608,262.11	0	0	9,902,065.47	20,489,672.42	0	0	0	9,902,065.47	0	0	
2009KDN0002 Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	304,668,002.00	668,519,898.00	807,450,395.00	165,737,505.00	11,014,516.25	33,599,690.26	969,718.58	9,723,068.92	27,805,630.88	82,624,880.11	0	0	0	0	27,805,630.88	0	
2009KDN0003 Ampliación y modernización de activos para limpieza en área operacional	0	25,862,069.00	0	25,862,069.00	0	0	0	0	0	25,862,069.00	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0005 Sustitución de Elevadores en el AICM	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0006 Instalación, implementación y equipamiento en los sistemas eléctricos en área operacional	0	38,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0	2,950,931.69	0	0	0	16,049,068.31	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0007 Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales	0	11,000,000.00	0	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0008 Sustitución de Escaleras Mecánicas	0	19,355,335.00	0	19,355,335.00	19,355,335.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0009 Obras para la reestructuración y reforzamiento de cimentación y superestructura de edificios terminales	0	46,540,000.00	0	46,540,000.00	0	0	0	0	0	46,540,000.00	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0010 Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021	0	36,491,957.00	15,611,957.00	20,880,000.00	0	10,328,051.85	0	0	2,571,403.53	7,980,544.62	0	0	0	0	0	2,571,403.53	
2009KDN0011 Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM	0	105,460,000.00	42,000,000.00	63,460,000.00	53,460,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0012 Reubicación de comedor de empleados Terminal 2	0	19,694,086.00	0	19,694,086.00	0	0	0	0	0	19,694,086.00	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0013 Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	0	21,140,000.00	0	21,140,000.00	0	1,327,569.10	0	436,265.71	1,316,504.69	18,059,660.50	0	0	0	0	1,316,504.69	0	
2009KDN0014 Construcción de la Plataforma de Emergencia	0	130,000,000.00	111,000,000.00	19,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	15,000,000.00	0	0	0	0	0	0	
2009KDN0015 Adquisición de material para mejoras en las áreas de servicio de la terminal 1 del AICM	0	4,511,418.00	0	4,511,418.00	0	0	0	0	3,876,452.00	634,966.00	0	0	3,876,452.00	0	0	0	
2009KDN0016 Ampliación y modernización de activos para acondicionamiento rutinario para pistas, rodajes y plataformas	0	0	0	0	25,960,800.00	0	0	0	0	-25,960,800.00	0	0	0	0	0	0	
2109KDN0002 Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI	0	20,798,181.00	0	20,798,181.00	0	0	0	0	0	20,798,181.00	0	0	0	0	0	0	
Suma programas y proyectos de inversión	304,668,002.00	1,749,327,658.00	1,332,902,352.00	721,093,308.00	195,790,651.25	126,278,752.70	2,663,083.29	10,159,334.63	105,022,373.85	281,179,112.28	0	0	3,876,452.00	69,452,382.75	29,122,135.57	2,571,403.53	